

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2567



รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ตามงบประมาณที่ได้รับ
และการเบิกจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน



จัดทำโดย

นางสาวชลดา สิงห์ครุฑ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนทน์ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบไฟฟ้า/ประปา การบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

(๑) แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๕ จากที่นางจันทร์ที่ ดันจันทร์ ถึง หมู่ที่ ๒ ที่นายสุบิล เปรียมมอง (พื้นที่ หมู่ที่ ๒)	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๕ จากที่นางจันทร์ที่ ดันจันทร์ ถึง ดันจันทร์ ถึง หมู่ที่ ๒ ที่นายสุบิล เปรียมมอง	๑๒๓,๐๐๐	๑๒-ธ.ค.-๖๖	✓			๑๒๒,๓๘๑.๗๖	กองช่าง	
	รวม		๑๒๓,๐๐๐					๑๒๒,๓๘๑.๗๖		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน อำเภอดำรงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
- ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
- ๑.๒ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาระบบรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม จัดให้มีระบบไฟฟ้า/ประปา
- (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๒ จากที่นา นางจันทร์เพ็ญ ทองปาน ถึงที่นาชายพิทักษ์ ปกป้อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๒๒๖,๐๐๐	๒ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๗	✓			๒๒๖,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก บ่อน้ำโพ้นัน หมู่ที่ ๒ สายระหว่างที่นายอุทัย จันทร์อ่อน ถึงที่นางเพ็ญ ป่าจิก ตำบลโพ้นัน อำเภอดำรงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด (พื้นที่หมู่ที่ ๑)	๔๔๔,๐๐๐	๕ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	✓			๔๔๔,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหิน คลุก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔ สาย ระหว่างท้ายเขียง บึงเตา ถึงที่ถนน แจ้งสนิท ตำบลโพ้นัน อำเภอดำ เนินแก้ว จังหวัดยโสธร	ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หิน คลุก หินเกลี้ยง ๐.๑๒ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๔๗๐,๐๐๐	๘ มี.ค. - ๖ พ.ค. ๖๗	✓			๔๕๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้าน โพ้นัน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่นายสุเทศ พรมบึง	ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ ช่อง ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๕๑,๐๐๐	๒๙ มี.ย. - ๒๗ ส.ค. ๖๗	✓			๕๑,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ จากที่นายลำปาง บุญจันทร์ ถึงที่สิบ เอกชนศพล บุรินทร์	ก่อสร้าง วางท่อ คล.ขนาด คค. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๑ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๙๔,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๗			✓	๐	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนแจ้งสนิท (ห้วยจาม) ถึง สายห้วยกะหล่า หมู่ที่ ๑ บ้านโพ ้นัน ตำบลโพ้นัน อำเภอดำเนินแก้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตาราง เมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๖)	๒,๒๑๔,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	✓			๑,๕๖๖,๐๐๐	กองช่าง	
๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหินคลุก บ้านโพ ้นัน หมู่ที่ ๒ สายระหว่างที่นางเพี้ย พล โยธา ถึงที่นางพูนกร ไร่อาศัย ตำบลโพ ้นัน อำเภอดำเนินแก้ว จังหวัดยโสธร	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หิน คลุกหินเกลี้ยง ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (งบกลาง ๖๖)	๓๗๖,๐๐๐	๒๑ ก.ย. - ๒๙ พ.ย. ๖๖	✓			๓๗๖,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นถิ่น หมู่ที่ ๑ จาก รพ.สต. โพ้นถิ่น ถึงที่นายทองพูล สมจิตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร	๙๒,๐๐๐	๒๔ ก.ย. - ๒๒ พ.ย. ๖๗	✓			๙๑,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นถิ่น หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายพนม ศรีสร้อย ถึงร้านส้มตำแม่ปราณี ผิวอ่อน พร้อมรางระบายน้ำ	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๒ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๑ ม. รางระบายขนาด ๐.๒๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. ท่อจำนวน ๕ ท่อน	๒๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		กักเงิน ๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นถิ่น หมู่ที่ ๕ จากที่นายอ่อนสี แก้วศิริ ถึงที่นางนางพร พวงธรรม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓ เมตร	๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		กักเงิน ๕๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านโพ้นถิ่น หมู่ที่ ๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อม ครุภัณฑ์ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส	๒๐๐,๐๐๐	๑๒ ต.ค. - ๑๐ พ.ย. ๖๗	✓			๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๒	โครงการวางท่อระบบส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้านโพ้นถิ่น หมู่ที่ ๑	ระยะทางยาว ๔๔๓ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่อบต.โพ้นถิ่น กำหนด	๔๕๔,๐๐๐	๔ ก.ค. - ๑ ต.ค. ๖๗	✓			๔๕๓,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๓	โครงการขุดลอกถึงปฏิภาณระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้านโพ้นถิ่น หมู่ที่ ๑	ระยะทางยาว ๔๔๓ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่อบต.โพ้นถิ่น กำหนด	๑๓,๒๙๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๑๓,๒๙๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนทัน หมู่ ที่ ๑ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงประปาบ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ ต้น	๕๘,๐๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๕๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนทัน หมู่ ที่ ๑ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงวัดป่าประชามงคล	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ต้น	๔๖,๐๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๔๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงที่ ไร่นายก้อง ป่าจิก	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ต้น	๒๒๘,๐๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๒๒๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนทัน หมู่ ที่ ๑ สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงบ้านนายพูล สมจิตร์	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ต้น	๒๓,๐๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๒๓,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๑ เส้นห้วย จาน จากที่นํานายอรุณ ปกป้อง ถึง สามแยก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร	๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		กักเงิน ๙๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๑ จากทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงที่นาจุม ผิวอ่อน	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		กักเงิน ๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๐	โครงการซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำบ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายเสถียร แก้วศิริ ถึงวัดบ้านโพ้นัน	ฝายปิดรางระบายน้ำ คลส. ระยะทางยาว ๒๘๑ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๘๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		กักเงิน ๘๗,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิดคลส. บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสุทัศน์ ศรีแก้ว ถึงบ้านนางมยุรี พลโยธา	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๑๔๕,๐๐๐	๑๐ ส.ค. - ๘ ต.ค. ๖๗	✓			๑๔๕,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิดคลส. บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายหสพล ผิวอ่อน ถึงบ้านนางอุดม เปี่ยมมอญ	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๑๑๖,๐๐๐	๑๕ ส.ค. - ๑๓ ต.ค. ๖๗	✓			๑๑๕,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๒ จากที่นานางสมบุญร์ สุพันธ์ ถึงที่นานายอรุณ ปกป้อง	ถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๔๕๓,๐๐๐	๒๔ ก.ย. - ๒๒ พ.ย. ๖๗	✓			๔๕๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๔	โครงการวางท่อระบบส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๒	วางท่อPVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว, ๒ นิ้ว ภายในหมู่บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๘๐๐	๔ ก.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลงดิน ลงหิน คลุกลง บ้านโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ ๒ สาย ระหว่างที่นาแยกตัดตัด บึงจันทน์ ถึง ที่นาเสียง บึงอ้อม ตำบลโพธิ์ใหม่ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	ปรับปรุงถนนลงดิน ลงหินคลุกลง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หินคลุกลง หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหม่ กำหนด	๔๗๒,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		กักเงิน ๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๖	โครงการขุดลอกสิ่งปฏิกูลลงระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้านโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ ๒	ระยะทางยาว ๕๐๓ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ใหม่ กำหนด	๑๕,๐๔๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๑๕,๐๔๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล. บ้าน โพธิ์ใหม่ หมู่ที่ ๒ จากที่นาแยกถนน ปักป้อง ถึงที่นาแยกหนองปลา เปีย นอง	วางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ใหม่ กำหนด	๑๘,๐๐๐	มิ.ย. - พ.ย. ๖๗		✓		กักเงิน ๑๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลงดิน พร้อมลง หินคลุกลง บ้านโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ ๒ จาก สามแยกที่นาแยกหนองปลา อ้อม ถึงที่ นาแยกสุบ บึงอ้อม	ขึ้นดินใหม่หนา ๐.๔๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ใหม่ กำหนด	๑๘๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓		กักเงิน ๑๘๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๙	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ ๒	เจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา พร้อมครุภัณฑ์ เป็นน้ำดื่มเมอริส และอุปกรณ์อื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓		กักเงิน ๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลง หินคลุก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๒ จากที่ นายชินกร ประกอบแสง ถึงที่นาย สุทัศน์ พรหมบ้อง	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ทัน กำหนด	๑๗๖,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓		กักเงิน ๑๗๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมลง หินคลุก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๒ สาย ระหว่างที่นางนางราตรี ขอสุข ถึงที่นาง นางจรรยา ปาลึก	ปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน กำหนด	๒๕๗,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓		กักเงิน ๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๒	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๒ จากที่นางคำ ผลทับถม ถึงที่นายเจริญ พลโยธา	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร (ความกว้างเปลี่ยนแปลงตามคลอง)	๖๕,๐๐๐	๒๗ เม.ย. - ๒๕ ก.ค. ๖๗	✓			๖๕,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จากที่นาย ทองสุข ภูมิดี ถึงที่นางกา ไชยนิโค	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนทัน กำหนด	๒๗๖,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		กักเงิน ๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อม ฝายปิดคลอง. บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จาก บ้านนายสุวรรณ มณีนิล ถึงที่นาย ปอน เขาทอง	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน กำหนด	๑๔๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓		กักเงิน ๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน น้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จากหนองฮี ถึงที่ นายนายนิยั บุระศรี	ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนทัน กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๑๒ ก.ย. - ๑๐ พ.ย. ๖๗	✓			๓๔๙,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จากบ้านมายลิตา บุญหลัง ถึงบ้านนางสุติรัตน์ ศรีเพชร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นท้น กำหนด	๒๑๕,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๘		✓		กันเงิน ๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบด บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายลิตา บุญหลัง ถึงบ้านนางฐานิญา ดวงศรี	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นท้น กำหนด	๑๔๓,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๘		✓		กันเงิน ๑๔๓,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายทองสุข รูปดี ถึงที่นางขนิษฐา ทองหนูน	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นท้น กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๕ ต.ค. - ๓ ธ.ค. ๖๗		✓		กันเงิน ๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๙	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๘ เมตร บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จากที่พ.ต.ท. คำตัน คำดี ถึงบ้านนายสุณัย ทองแสง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๘ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นท้น กำหนด	๒๓๔,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๘		✓		กันเงิน ๒๓๔,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๐	โครงการขุดลอกถึงปฏิภาณระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓	ขุดลอกถึงปฏิภาณ ระยะทางยาว ๖๖๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นท้น กำหนด	๑๙,๙๘๐	มี.ย. - ต.ค. ๖๗		✓		กันเงิน ๑๙,๙๘๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จากทางหลวงหมายเลข ๒๓ ถึงสี่แยกบ้านน้ำเกลี้ยง	ถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหัน กำหนด	๓๔๓,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๘		✓		กันเงิน ๓๔๓,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม (ประสานการไฟฟ้าย้ายเสาไฟ)
๔๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทางยาว ๕๒๗ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหัน กำหนด	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทางยาว ๕๒๗ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหัน กำหนด	๑๑๖,๐๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		กันเงิน ๑๑๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายลำพูน หลาบหลัก ถึงบ้านนางบัวสอน ดวงศรี	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร พร้อมวางท่อขนาด ๐.๕๐x๑ เมตร ๔ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหัน กำหนด	๒๓๗,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๘		✓		กันเงิน ๒๓๗,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ จากที่นางสมบัติ ถึงที่นางบังอร เจริญอ่อน	ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหัน กำหนด	๔๓๗,๐๐๐	๕ ก.ย. - ๓ พ.ย. ๖๗	✓			๔๓๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ จากที่นางสันจาล สดสม ถึงที่นางนางม้วย ดึงทอง	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นหัน กำหนด	๒๒๔,๐๐๐	ส.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘		✓		กันเงิน ๒๒๔,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมเลนหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ จากที่นางนายวิจิต หลอดคำ ถึงที่นางนางคำภา ตันพรหม	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร	๙๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓		กันเงิน ๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔ จากที่นา นางบุญธรรม เครือวงศ์ ถึงทางเข้า บ้านสงเปือย	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพพันทัน กำหนด	๔๐๘,๐๐๐	๑๕ ส.ค. - ๑๓ ต.ค. ๖๗	✓			๔๐๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔ จากที่นา นางเจริญ แรงโสม ถึงที่นาบ้านยั้งนัต บุญปัด	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพพันทัน กำหนด	๔๐๗,๐๐๐	๑๕ ส.ค. - ๑๓ ต.ค. ๖๗	✓			๔๐๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔ จากสามแยกที่นา นางเจริญ แรงโสม ถึงที่นา สารณประโยชนป่าช้า	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพพันทัน กำหนด	๑๗๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓		กันเงิน ๑๗๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๐	โครงการขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔	ขุดลอกสิ่งปฏิกูล ระยะทางยาว ๔๖๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพพันทัน กำหนด	๙,๘๔๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗		✓		กันเงิน ๙,๘๔๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนาयरินทร์ ชินพันธ์ ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๓ - บ้านสงเปือย แยกห้วยกะหลาว	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพพันทัน กำหนด	๒๒๙,๐๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		กันเงิน ๒๒๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ สายจากที่นาจรวิสรฯ วงษ์จันทร์ ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์พนทั้น กำหนด	๖๙,๗๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๖๙,๗๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้าน สำโรง หมู่ที่ ๔ จากห้วยกะหล่ำ ถึง ที่นาจรวิสรฯ ดังทอง	วางท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ๑๒๐ ท่อน และวาง ท่อขนาด ๔ นิ้ว ๔ ท่อน รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนทั้น กำหนด	๔๗๘,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘		✓		กักเงิน ๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๔	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน และ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม บ่อพักทุกระยะ ๘ เมตร บ้านสำโรง หมู่ ที่ ๔ จากสนามหลวง ถึงที่นาจรวิสรฯ หนองคู	วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ทุกระยะ ๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนทั้น กำหนด	๑๕๒,๐๐๐	มิ.ย. - พ.ย. ๖๗		✓		กักเงิน ๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์พนทั้น หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางอุบล หลักทอง ถึงบ้านนางอ่อนสี บุญปัด	ถนน คลส. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์พนทั้น กำหนด	๒๖,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		กักเงิน ๒๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ฝายปิด ตะแกรงเหล็ก บ้านโพธิ์พนทั้น หมู่ที่ ๕ สาย ระหว่างจากบ้านนายไกรสิทธิ์ ทุมเมธ ถึง บ้านนางทองพันธุ์ แก้วทองคำ	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์พนทั้น กำหนด	๒๒๒,๐๐๐	๕ ต.ค. - ๓ ธ.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๒๒๒,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์พนัง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายบุญมี หนองกล้า ถึงบ้านนายเสงี่ยม มนตรี	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนัง กำหนด	๓๙๔,๐๐๐	๖ ก.ย. - ๔ พ.ย. ๖๗	✓			๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๘	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านโพธิ์พนัง หมู่ที่ ๕	ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ พร้อมครุภัณฑ์ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนัง กำหนด	๑๙๖,๐๐๐	๑๖ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๖๗		✓		กันเงิน ๑๘๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๙	โครงการวางท่อระบบส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้านโพธิ์พนัง หมู่ที่ ๕	วางท่อPVC ขนาด ๒ นิ้ว, ๓ นิ้ว รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนัง กำหนด	๔๒๕,๕๐๐	๒๐ มิ.ย. - ๑๗ ก.ย. ๖๗	✓			๔๒๔,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖๐	โครงการขุดลอกสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโพธิ์พนัง หมู่ที่ ๕	ระยะทางยาว ๑,๓๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนัง กำหนด	๔๐,๓๕๐	มิ.ย. - ต.ค. ๖๗		✓		กันเงิน ๔๐,๓๕๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพธิ์พนัง หมู่ที่ ๕ จากที่นายเสงี่ยม ราช ถึงห้วยกะหลาว	วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนัง กำหนด	๔๑,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		กันเงิน ๔๑,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโพธิ์พนัง หมู่ที่ ๕ จากที่นายเพ็ง ปกป้อง ถึงห้วยกะหลาว	วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖ เมตร	๑๙,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		กันเงิน ๑๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนพัน หมู่ที่ ๕ จากที่นายนายบุญเรือง เียบแหลม ถึงห้วยกะหลาว	วางท่อ คลส. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพัน กำหนด	๒๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓		กักเงิน ๒๕,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๘ เมตร บ้านโนนพัน หมู่ที่ ๕ จากบ้านนาทองคำ มนตรี ถึงบ้านนายฮวย กลับใจ	ถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพัน กำหนด	๓๕๖,๐๐๐	๘ ต.ค. - ๖ ธ.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๓๕๕,๕๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพัน หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายไร่ไพพรรณ แก้วทองคำ ถึงสามแยกที่นายนิคย์ นามเมืองรักษ์	ถนน คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพัน กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๘		✓		กักเงิน ๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๘ เมตร บ้านโนนพัน หมู่ที่ ๕ จากที่นายนิคม คานทอง ถึงที่นางสมจิตร ทอนบ่า	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๐.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๓ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพัน กำหนด	๑๔๑,๐๐๐	๔ ต.ค. - ๒ ธ.ค. ๖๗		✓		กักเงิน ๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนพัน หมู่ที่ ๕ จากที่วัดบ้านโนนพัน ถึงที่นายนายกำเนิด เียบแหลม	ชั้นดินใหม่ หนา ๐.๔๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.	๓๒๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘			✓	กักเงิน ๓๒๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง หินคลุก บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๕ จากที่ นานางวิลาวรรณ วงศ์สามารถ ถึงคุด อีปู	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๔๔๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘		✓		กักเงิน ๔๔๗,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๕ จากที่ นายณรงค์ ปกป้อง ถึงที่นายสมบัติ พุ่มเมือง	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๗๘,๐๐๐	๒๙ มิ.ย. - ๒๗ ส.ค. ๖๗	✓			๕๗,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๗๐	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โพ้นัน	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานจากหลังคา กระเบื้อง เป็นหลังคาเมทัลชีท(Metal Sheet) ๔๖๖ ตร.ม. พร้อมวางระบายน้ำ คสล.	๔๔๗,๐๐๐	๑๔ มิ.ย. - ๑๑ ก.ย. ๖๗	✓			๔๔๖,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๗๑	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโพ้นัน หมู่ที่ ๕ จากสามแยกบ้านนางสำราญ ผิว อ่อน ถึงที่นางนางบัวลา จิตทวี	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๘๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งเสา ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน กำหนด	๔,๑๐๘,๐๐๐			✓		กักเงิน ๔,๑๐๘,๐๐๐	กองช่าง	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๖๗ (รอผล อุทธรณ์)
	รวม		๒๑,๕๓๗,๕๕๐					๘,๓๓๘,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนม อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
- ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
- ๑.๒ กลยุทธ์ ได้รับการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุทยาน/สนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่

แผนงาน		งาน		ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			หน่วย ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน)	ค่าจัดการเรียนการสอน ศพต.พนม ๑ แห่ง เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กรายหัว จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนเด็กนักเรียน ๓๐ คน เป็นค่า จัดการเรียนการสอน อัตราละ ๑,๘๓๖ บาท/คน	๕๕,๐๘๐	๑๗-พ.ค.-๖๗	✓			๔๐,๓๙๒	กอง การศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศพต.พนม ๑ แห่ง เป็น เวลา ๒ ภาคเรียน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวนเด็กนักเรียน ๓๐ คน	๒๖๔,๖๐๐	๑๖ ต.ค. ๖๖, ๒๔ ธ.ค. ๖๖, ๗ พ.ค. ๖๗, ๙ ก.ค. ๖๗	✓			๑๘๘,๖๔๐	กอง การศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า เครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศพต. จัดสรรสำหรับเด็ก ปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ในศพต.พนม ๑ แห่ง จำนวน เด็กนักเรียน ๒๐ คน	๒๕,๕๘๐	๒๘ มิ.ย., ๒๔ มิ.ย., ส.ค. ๖๗	✓			๒๐,๔๖๔	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๑๓๐ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖, ๖๖ ธ.ค. ๖๖, ๗ พ.ค. ๖๗, ๙ ก.ค. ๖๗	✓			๖๕๕,๐๕๐	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโพ้น	เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.โพ้น จำนวนเด็กนักเรียน ๓๐ คน จำนวน ๒๖๐ วัน และ อบต. ดังสมทบให้	๖๕,๐๐๐	๔ ธ.ค. ๖๖, ๒๘ ก.ค. ๖๗, ๒๖ ก.ย. ๖๗	✓			๔๔,๑๑๓.๓๘	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโพ้น	เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโพ้น จำนวน ๒ แห่ง เด็ก นักเรียน ๑๕๐ คน	๓๑๗,๐๐๐	๔ ธ.ค. ๖๖, ๒๘ ก.ค. ๖๗, ๒๖ ก.ย. ๖๗	✓			๒๕๕,๑๓๕.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๗	เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter)	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เป็นไป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า หน้า ๒๔	๓๗,๙๐๐	๒๕ พ.ย. ๖๖	✓			๓๗,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	
	รวม		๑,๕๒๑,๑๖๐					๑,๒๔๑,๒๔๕.๐๔		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
- ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
- ๑.๒ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์			หน่วย ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับ ประชาชน	ดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชน นำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้	๒๐,๐๐๐	๓๑-ก.ค.-๖๗	✓			กอง สวัสดิการ สังคม	๒๐,๐๐๐	
	รวม		๒๐,๐๐๐						๒๐,๐๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอดำเนินแก้ว จังหวัดโยธธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

๑.๒ กลยุทธ์ในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินแก้ว ใน การดำเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงาน วันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	๒๔-๓๑-๖๖	✓			๖,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการรับ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินแก้ว ในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการรับ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๒๔-๓๑-๖๖	✓			๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอดำ เนินแก้ว จังหวัดโยธธร	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินแก้ว ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๐,๐๐๐	๗-พ.ย.-๖๖	✓			๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอคำชะอี (ศป.ปส.อ.คำ ชะอี) โดยที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๒๖-ธ.ค.-๖๖	✓			๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดซื้อที่ดิน	จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่สถานที่ราชการ อบต. โพ้นัน จำนวน ๑ แห่ง	๔๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓		กัณเงิน ๔๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เงินสะสม (สีบรดา)
	รวม		๔๔๐,๐๐๐					๓๑,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโปงลาง อำเภอคำชะโนด จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ กลยุทธ์

(๑) แผนงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร บริหารส่วนตำบลโปงลาง	จัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน การปฏิบัติงาน และนำองค์ความรู้ต่างไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			✓	๐	สำนักปลัด	จัดโครงการ ไม่ทัน ในช่วง ประเมินITA
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์กรบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และนำ องค์ความรู้ต่างไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานกับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการ ให้บริการของ อบต.โปงลาง	ดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของ อบต.โปงลาง โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือ ภายนอกเป็นหน่วยสำรวจประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มีรับบริการหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโปงลาง	๒๕,๐๐๐	๕ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม		๖๕,๐๐๐					๒๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอคำชะอี จังหวัดบึงกาฬ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

๑.๒ กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จัดจ้างเอกชนจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง สำหรับข้อมูลป้าย การนำเข้าข้อมูลทั้งหมด ค่า วัสดุอุปกรณ์	๔๕๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค. - ๒๓ ก.ค. ๖๗	✓			๔๕๐,๐๐๐	กองคลัง	งบ.ตั้งไว้ ๓๘๐,๐๐๐ บ. โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บ.
๒	โครงการภาษีเคลื่อนที่พบ ประชาชน	เจ้าหน้าที่กองคลังจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้เรื่อง ภาษี และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			✓	๐	กองคลัง	โอนลด ๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ค่า เดินทางไป ราชการกองคลัง โอนลด ๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมกองคลัง
	รวม		๔๗๐,๐๐๐					๔๕๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน อำเภอดำรงวิทยารัษฎนคร จังหวัดตรัง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอยู่ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม
- ๑.๒ กลยุทธ์
- เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบพร.	จัดกิจกรรม/โครงการ ทบวง เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัยอันตราย หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศกรรม การอพยพผู้ประสบภัย	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗		✓		๐	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและฝึกกระบี่กระบอง	ดำเนินการฝึกอบรมการป้องกันและฝึกกระบี่กระบองให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นัน	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - มี.ย. ๖๗		✓		๐	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓	โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชน	ดำเนินโครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๒-๓๑-๖๗	✓			๑๘,๖๐๐	สำนักปลัด	งบเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จัดกิจกรรม/โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตามพระราชดำริ	๕,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๖๗			✓	๐	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๐๐๐ โอน เพิ่ม ค่าบริการ สื่อสาร โทรคมนาคม
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ จัดตั้งจุดบริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗	✓			๑๗,๔๔๐	สำนักปลัด	
	รวม		๓๕,๐๐๐					๓๗,๐๔๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พนัง อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม
- ๑.๒ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนเยาวชน

(๑) แผนงาน การศึกษา งบ ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก ส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ตำบลโพธิ์พนังกล้าแสดงออก มีส่วนร่วม	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	✓			กอง การศึกษา	โอนลด ๔,๐๐๐ โอน เพิ่ม โครงการ สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย
๒	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์พนัง ๑) โครงการค่ายเยาวชนคนคุณธรรม ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ๒๐,๐๐๐ บาท ๓) โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ๑๐,๐๐๐ บาท อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำโรง ๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยผู้เรียน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการเครื่องครัวพอเพียง (ปลูกผักไร้ดิน) ๑๐,๐๐๐ บาท ๓) โครงการห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๑๐,๐๐๐ บาท	๗๐,๐๐๐	๙ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	✓			กอง การศึกษา	
	รวม		๑๒๐,๐๐๐						๑๑๐,๕๐๐

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

๑.๒ กลยุทธ์

ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน เยาวชน

(๑) แผนงาน

การศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ การศึกษา เขต ๒๘ (สพม.๒๘)	อุดหนุนโรงเรียนโพ้นถิ่นเจริญวิทย ๑) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
	รวม		๔๐,๐๐๐					๔๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอดำรงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๑.๒ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

เพิ่มศักยภาพในการรักษามั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ขนาด กำลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	✓			๒๔,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
	รวม		๒๔,๐๐๐					๒๔,๐๐๐		

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม
- ๑.๒ กลยุทธ์
- เพิ่มศักยภาพในการรักษามั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (๑) แผนงาน
- บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๑,๐๐๐	๒๓-เม.ย.-๖๗	✓			๒๑,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	งบมตงไว้ ๑๐,๐๐๐ บ. โอนเพิ่ม ๑,๑๐๐ บ.
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓	๐	กอง สาธารณสุขฯ	โอนลด งบม. ไปโครงการ สัตว์ปลอด โรคฯ ๗,๐๐๐ บ.
๓	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทัน	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทัน ให้กิจกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒-ก.ย.-๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านโนนพัน	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านโนนพัน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒-ก.ย.-๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำเกลี้ยง	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำเกลี้ยง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒-ก.ย.-๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านลำโรง	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านลำโรง ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒-ก.ย.-๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนพัน	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านโนนพัน ให้กับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒-ก.ย.-๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
	รวม		๑๓๑,๐๐๐					๑๒๑,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้น อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอยู่ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม
- ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

(๑) แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและคนพิการตำบล โพ้น	ดำเนินจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพ้น ขึ้น สร้างสุขภาพ สุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและ คนพิการตำบลโพ้น	๘๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	✓			๘๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข ฯ	
	รวม		๘๐,๐๐๐					๘๐,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

๑.๒ กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) แผนงาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆเกี่ยวกับจัดทำ/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๙ - ๑๑ มี.ค. ๖๗	✓			๗,๖๕๐	สำนักปลัด	โอนสด ๑๒,๓๕๐ โอน เพิ่ม ค่าบริการ สื่อสารและ โทรคมนาคม
๒	โครงการอบต.เคลื่อนที่พบ ประชาชน	จัดทำโครงการให้ความรู้กับประชาชนอำนวยความสะดวก ความสะดวกนอกสถานที่ เพื่อ สร้างเครือข่าย องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อมาข้อมูลมาพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๗			✓	๐	สำนักปลัด	
	รวม		๔๐,๐๐๐					๗,๖๕๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์тан อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี
๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประกวดขับร้อง ทำนองสรภัญญะ	ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมประกวดขับร้อง ทำนองสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี สืบต่อกันมาชานานตั้งแต่โบราณกาล ดำรง รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	✓			๗,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	โอนลด ๑๐,๐๐๐ โอน เพิ่ม เงิน สมทบกองทุน ประกันสังคม
๒	โครงการส่งเสริมงาน นันทนาการพระธาตุโพธิ์тан	ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานนันทนาการพระธาตุ โพธิ์тан ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธี สักการบูชาพระธาตุโพธิ์тан พิธีบวงสรวงพราหมณ์ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีสืบ ต่อกันมาชานานตั้งแต่โบราณกาล ดำรงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ - ๑๙ ก.พ. ๖๗	✓			๙๖,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสืบสานอนุรักษ์หนัง ประโมทัย	ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการสืบสาน อนุรักษ์หนังประโมทัย เพื่อสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๗			✓	๐	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการบุญบั้งไฟ	ดำเนินการโครงการบุญบั้งไฟ การแสดงฟ้อนเจิง บั้งไฟ ประกวดบั้งไฟ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๕ พ.ค. ๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการจัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง	ดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประกวดนางพญา ประกวดกระทงสวยงาม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	✓			๙๖,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมกลองยาว	จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะ สืบสาน วัฒนธรรมกลองยาว	๒๐,๐๐๐	๑๕-ก.พ.-๖๗	✓			๑๙,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำชะโนด ในการ ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๒๙-เม.ย.-๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๘	อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม ต้นกล้าพลังแผ่นดิน เจริญพร เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำชะโนด ในการ ดำเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรมต้นกล้าพลัง แผ่นดิน เจริญพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการ ดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๐	กองการศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนโครงการ “วิสาหะน้อม รำลึก ตริโกในแก่นธรรม” อำเภอ คำชะโนด จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคำชะโนด ในการ ดำเนินงานตามโครงการ “วิสาหะน้อมรำลึก ตริโกใน แก่นธรรม” ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
	รวม		๔๕๐,๐๐๐					๓๙๐,๓๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

สาธารณสุข

๑) แผนงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ และส่งเสริมการ คัดแยกขยะหรือสิ่งปฏิกูล	ดำเนินรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก ประเภทขยะหรือสิ่งปฏิกูล การกำจัดขยะ ในครัวเรือน ตามนโยบายรัฐบาล และ นโยบายจังหวัดสะอาด อบท. สะอาด	๕๐,๐๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๗	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้ และอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓	กอง สาธารณสุขฯ	โอนลด ๒,๕๐๐ โอน เพิ่ม วัสดุ คอมพิวเตอร์ สำนักงาน
	รวม		๖๐,๐๐๐					๕๓,๕๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน อำเภอดำรงวิทยธร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒ กลยุทธ์
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้/เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ พัฒนาแหล่งน้ำ
- (๑) แผนงาน
- แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช ราชกุมาร มหิตโรดมพลราชกุมาร กิติสิริสมบูรณอดุลย เดช สยามมหิทธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระว ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๗	✓			๙,๔๕๐	สำนักงาน ป่าไม้	
๒	โครงการขุดลอกคลองน้อย บ้านโพธารน หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธารน อำเภอดำ รงวิทยธร	ขุดลอกคลองน้อย ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ความกว้าง เปลี่ยนแปลงตามคลอง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารน กำหนด	๔๔๖,๐๐๐	๒๓ มี.ค. - ๒๑ พ.ค. ๖๗	✓			๔๔๑,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ/ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการขุดลอกหนอง สนม บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพ้นถิ่น อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร (พื้นที่หมู่ที่ ๕)	ขุดลอกหนองสนม ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร (ความ กว้างเปลี่ยนแปลงตามลำน้ำ) รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	๓๐ พ.ค. - ๒๗ ส.ค. ๖๗	✓			๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการขุดลอกหนองอี บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพ้นถิ่น อำเภอคำ เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ขุดลอกหนองอี ขนาดความกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร (ความกว้าง เปลี่ยนแปลงตามลำน้ำ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น กำหนด	๔๘๓,๐๐๐	๒๓ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗		✓			กองช่าง	ลงนามใน สัญญา ๔๘๒,๐๐๐
	รวม		๑,๔๘๕,๐๐๐					๙๔๕,๔๕๐		